

पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० (पिटकुल)

कुमाँऊ क्षेत्र के अन्तर्गत 2025–26 में पूर्ण हो चुकी परियोजनाएं					
क्र० सं०	कार्य का विवरण	परियोजना लागत (रु० लाख में)	अनुबन्ध की स्थिति	भौतिक प्रगति	ऊर्जीकृत होने की तिथि/पूर्ण होने की लक्षित तिथि
1	220 के०वी० उपसंस्थान बरम जौलजीवी पिथौरागढ़	12085	LOA दिनांक 15.11.2016 को मै० कैपिटल इलेक्टक प्रा०लि० गाजियाबाद	100 प्रतिशत	31.03.2025
2	220 के०वी० डबल सर्किट बरम जौलजीवी लाईन	4113	LoA दिनांक 01.02.2024 को मै० ट्रांस ग्लोबल पावर लि० बँगलौर	100 प्रतिशत	31.03.2025

क्र० सं०	कार्य का विवरण	परियोजना लागत (रु० लाख में)	अनुबन्ध की स्थिति	भौतिक प्रगति	ऊर्जीकृत होने की तिथि/पूर्ण होने की लक्षित तिथि
कुर्मौर क्षेत्र के अन्तर्गत 2025-26 में संचालित परियोजनाएं					
1	132 / 33 के०वी० आराघर सबस्टेशन	86.67	दिनांक 12.04.2024 को M/s Flowmore के साथ अनुबन्ध पूर्ण कर लिया गया है।	74 प्रतिशत।	18.07.2026
2	132 के०वी० उपसंस्थान लौहाघाट	9473	दिनांक 12.04.2024 को मै० फलोमोर के साथ अनुबन्ध किया गया।	80 प्रतिशत	18.07.2026
3	132 के०वी० उपसंस्थान धौलाखेडा	9060	दिनांक 12.04.2024 को मै० फलोमोर के साथ अनुबन्ध किया गया।	93 प्रतिशत	18.07.2026
4	132 के०वी० काठगोदाम-रुद्रपुर लाईन	112	दिनांक 19.09.2024 को मै० बी०टी०एल० के साथ अनुबन्ध पूर्ण कर लिया गया।	99 प्रतिशत	20.05.2026
5	132 के०वी० खटीमा-सितारगंज लाईन	178	दिनांक 19.09.2024 को मै० बी०टी०एल० के साथ अनुबन्ध पूर्ण कर लिया गया।	80 प्रतिशत	20.05.2026
6	132 के०वी० डी०सी० ट्रांसमिशन लाईन के दूसरे सर्किट की स्टिंगिंग पिथौरागढ़-लौहाघाट	658	दिनांक 19.09.2024 को मै० बी०टी०एल० के साथ अनुबन्ध पूर्ण कर लिया गया।	99.5 प्रतिशत	20.05.2026
7	132 के०वी० उपसंस्थान खटीमा	9585	दिनांक 12.04.2024 को मै० फलोमोर के साथ अनुबन्ध किया गया।	80 प्रतिशत	18.07.2026
8	220 / 33 के०वी० जी०आई०एस० उपसंस्थान बनबसा	22018	दिनांक 23.12.2024 को मै० कान्ति प्रसाद के साथ अनुबन्ध किया गया।	25 प्रतिशत	22.06.2027
9	220 के०वी० उपसंस्थान बनबसा के लिए 220 के०वी० टनकपुर- सी०बी० गंज लिलो लाईन	353	दिनांक 27.03.2025 को मै० अजय तोमर के साथ अनुबन्ध किया गया।	2 प्रतिशत	26.03.2027
10	132 / 33 के०वी० मैंगलोर असाही लाईन	2.27	दिनांक 19.09.2024 को पिटकुल द्वारा मै० बी०टी०एल०इ०पी०सी के साथ अनुबन्ध पूर्ण कर लिया गया।	67 प्रतिशत	20.05.2026