

पाँवर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० (पिटकुल)

गढ़वाल क्षेत्र के अन्तर्गत 2025–26 में पूर्ण हो चुकी परियोजनाएं					
क्र० सं०	कार्य का विवरण	परियोजना लागत (रु० लाख में)	अनुबन्ध की स्थिति	भौतिक प्रगति	ऊर्जीकृत होने की तिथि/पूर्ण होने की लक्षित तिथि
1	132के०वी० बिन्दाल – पुरकुल लाईन	38.71	मै० उदयान इंटरप्राइजेज को दिनांक 03.02.2016 को कार्य आवंटित कर दिया गया है।	100 प्रतिशत।	2/7/2025

क्र० सं०	कार्य का विवरण	परियोजना लागत (रु० लाख में)	अनुबन्ध की स्थिति	भौतिक प्रगति	ऊर्जीकृत होने की तिथि/पूर्ण होने की लक्षित तिथि
गढ़वाल क्षेत्र के अन्तर्गत 2025-26 में संचालित परियोजनाएं					
1	220/33 के०वी० उपसंस्थान सेलाकुई, देहरादून	84.8 करोड अनुबन्ध की लागत जी०एस०टी० अतिरिक्त	दिनांक 12.04.2024 को M/s Flowmore के साथ अनुबन्ध पूर्ण कर लिया गया है।	92 प्रतिशत।	02.07.2026
2	220के०वी० खोदरी झाजरा लीलो लाईन का अन्डरग्रान्ड केबिल द्वारा प्रस्तावित 220/33 के०वी० उपसंस्थान सैलाकुई तक का निर्माण कार्य	12.22 Cr. अनुबन्ध की लागत जी०एस०टी० अतिरिक्त	दिनांक 1-8-2024 को M/s Rajesh Power Service Pvt Ltd के साथ अनुबन्ध किया गया।	95 प्रतिशत।	27.05.2026
3	400 के० वी० डबल सर्किट पीपलकोटी श्रीनगर लाईन (पीपलकोटी से नाकोट पैकेज-1)	31432	मै० टाटा प्रोजेक्ट्स लि० के साथ दिनांक 28.09.2017 को अनुबन्ध किया जा चुका है।	97 प्रतिशत	31.03.2026
4	400 के० वी० डबल सर्किट पीपलकोटी श्रीनगर लाईन (नाकोट से दानपुर पैकेज-2)	28810	मै० टाटा प्रोजेक्ट्स लि० के साथ दिनांक 28.09.2017 को अनुबन्ध किया जा चुका है।	98 प्रतिशत	31.03.2026

क्र० सं०	कार्य का विवरण	परियोजना लागत (रु० लाख में)	अनुबन्ध की स्थिति	भौतिक प्रगति	ऊर्जीकृत होने की तिथि/पूर्ण होने की लक्षित तिथि
5	400 के० वी० डबल सर्किट पीपलकोटी श्रीनगर लाईन (दानपुर से 400 के० वी० उपसंस्थान श्रीनगर पैकेज-3)	30109	मै० टाटा प्रोजेक्ट्स लि० के साथ दिनांक 28.09.2017 को अनुबन्ध किया जा चुका है।	99 प्रतिशत	31.03.2026
6	132 के० वी० माजरा लालतप्पड. लीलो लाईन का अन्डरग्रान्ड केबिल द्वारा प्रस्तावित 132 के० वी० उपसंस्थान आराघर तक का निर्माण कार्य	19.94 Cr. अनुबन्ध की लागत जी०एस०टी० अतिरिक्त	दिनांक 13.09.2024 को M/s Aquarian Enterprises के साथ अनुबन्ध किया गया।	62 प्रतिशत	मई 2026

क्र० सं०	कार्य का विवरण	परियोजना लागत (रु० लाख में)	अनुबन्ध की स्थिति	भौतिक प्रगति	ऊर्जीकृत होने की तिथि/पूर्ण होने की लक्षित तिथि
7	120 मेगावॉट व्यासी जल विद्युत परियोजना (यू०जे०वी०एन०एल०) पर 220 के०वी० शेरपुर- झाझरा लाईन के लिलो को समाप्त कर सीधे 400 के०वी० सबस्टेशन (पी०जी०सी०आई०एल०) पर जोड़े जाने का कार्य	85.95 करोड अनुबन्ध की लागत जी०एस०टी० अतिरिक्त	दिनांक 23.12.2025 को M/s Jyona Power Ltd. के साथ अनुबन्ध पूर्ण कर लिया गया है।	06 प्रतिशत	22.06.2028
8	220 के०वी० शेरपुर- झाझरा टर्मिनेशन ट्रांसमिशन लाईन को 400 के०वी० सबस्टेशन (पी०जी०सी०आई०एल०) पर जोड़े जाने के टावर निर्माण हेतु पाईल फाउंडेशन का निर्माण कार्य	5.82 करोड अनुबन्ध की लागत जी०एस०टी० अतिरिक्त	दिनांक 25.02.2026 को M/s AK and AK soil Enterprises pvt ltd. के साथ अनुबन्ध पूर्ण कर लिया गया है।	0 प्रतिशत	9/8/2027
9	220 के०वी० उपकेन्द्र मंगलौर	12386.13	दिनांक 16.05.2024 को मैसर्स ट्रांसग्लोबल पावर लि० के साथ अनुबंध किया गया	65 प्रतिशत	04.08.2026
10	220 के०वी० रुड़की-नरा लिलो लाईन	271.59	दिनांक 10.09.2024 को मैसर्स सलासर टेकनों इंजीनियरिंग लि० के साथ अनुबंध किया गया	82 प्रतिशत	27.05.2026
11	400 के०वी० जी०आई०एस० उपसंस्थान रुड़की	28861.00	जेवी ऑफ मैसर्स श्री इन्द्र कंस्ट्रक्शन (लीड पार्टनर) में मैसर्स सलासर टेकनों इंजीनियरिंग के साथ अनुबंध किया गया	0 प्रतिशत	09.11.2028

क्र० सं०	कार्य का विवरण	परियोजना लागत (रु० लाख में)	अनुबन्ध की स्थिति	भौतिक प्रगति	ऊर्जीकृत होने की तिथि/पूर्ण होने की लक्षित तिथि
12	लिलो 400 के०वी० पुहाना पी०जी०सी०आई०एल०-मुजफ्फरनगर लाईन 400/220 के०वी० उपकेन्द्र रुड़की पर प्रस्तावित	12022.00	जेवी ऑफ मैसर्स श्री इन्द्र कंस्ट्रक्शन (लीड पार्टनर) में मैसर्स सलासर टेकनों इंजीनियरिंग के साथ अनुबंध किया गया	0 प्रतिशत	29.06.2028
13	400 के० वी० स्विचिंग उपसंस्थान पीपलकोटी	31237	M/s GVPR Engineers Ltd.(JV of M.s GVPR Engineers Ltd.(lead partner) & M/s Groma Infrastructure Ltd.	51 प्रतिशत	02.07.2026
14	400 के० वी० डबल सर्किट विष्णुगाड-पीपलकोटी से 400 के०वी० से स्विचिंग सबस्टेशन	2792	दिनांक 03.11.2024 को मै० रनजीत सिंह के साथ अनुबंध किया जा चुका है।	16 प्रतिशत	2/4/2026
15	220/33 के०वी० उपसंस्थान धनसाली	27723	दिनांक 23.12.2025 को मै० अरविन्दा इलैक्ट्रिकल्स प्रा०लि० के साथ एल०ओ०ए० कर लिया गया।	27 प्रतिशत	22.12.2026
16	400 के० वी० तपोबन- विष्णुगाड-पीपलकोटी लाईन का निर्माण कार्य	11456	मै० टाटा प्रोजेक्ट्स लि० के साथ दिनांक 23.04.2011 को अनुबंध किया जा चुका है।	90 प्रतिशत	31.03.2026
17	220 के०वी० डबल सर्किट लाईन (सिंगोली भटवाडी जल विद्युत परियोजना के इन्टर कनेक्शन प्वाइंट से प्रस्तावित रुद्रपुर (ब्रह्मवारी) उपसंस्थान तक) 15.5 कि०मी०	12,857.00	मै० एल० एण्ड टी० चैन्नई को दिनांक 28.03.2018 को कार्य आवंटित किया गया।	95 प्रतिशत	31.12.2026